

Số: 205 /BC-UBND

Vạn Ninh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 về Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 -202; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 16/4/2020 của HĐND huyện Vạn Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020, UBND huyện đã tiến hành triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020, kết quả như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 (sau khi điều chỉnh):

1. Tổng vốn kế hoạch vốn đầu tư công do cấp huyện quản lý (bao gồm cấp xã) năm 2020 là 184.474 triệu đồng và cơ cấu nguồn vốn như sau:

a) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 102.400 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung là 62.400 triệu đồng, trong đó:
 - + Nguồn vốn phân cấp ủy quyền huyện: 47.424 triệu đồng;
 - + Nguồn vốn phân cấp ủy quyền xã: 14.976 triệu đồng.
- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất trong cân đối là 40.000 triệu đồng, trong đó:
 - + Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện: 26.146 triệu đồng;
 - + Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp xã: 13.854 triệu đồng.

b) Nguồn chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020: 15.499 triệu đồng.

c) Nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2019 ngân sách huyện: 33.690 triệu đồng.

d) Vốn xã quản lý khác (không thuộc kế hoạch đầu tư công cấp huyện năm 2020): 4.906 triệu đồng.

e) Nguồn ngân sách xã chuyển nguồn năm 2019 chuyển sang năm 2020 (không thuộc kế hoạch đầu tư công cấp huyện năm 2019): 27.978 triệu đồng.

2. Tổng vốn kế hoạch vốn đầu tư công do ngân sách tỉnh quản lý hỗ trợ cho cấp huyện (bao gồm cấp xã) để thực hiện các chương trình năm 2020 là 98.611 triệu đồng và cơ cấu nguồn vốn như sau:

a) Vốn chương trình phát triển nhân lực : 9.440 triệu đồng.

b) Chương trình phát triển đô thị : 61.296 triệu đồng.

Trong đó: Ngân sách tỉnh : 50.796 triệu đồng

Ngân sách TW hỗ trợ dự án Kè bờ biển thị trấn Vạn Giã : 10.500 triệu đồng

c) Chương trình 135 năm 2020 : 600 triệu đồng.

d) Chương trình nông thôn mới : 2.445 triệu đồng.

đ) Các dự án khác : 9.000 triệu đồng.

e) Vốn tỉnh hỗ trợ (theo văn bản 2796/UBND ngày 26/3/2020): 13.950 triệu đồng.

f) Vốn TW hỗ trợ theo QĐ 3813/QĐ-UBND ngày 19/12/2019: 1.880 triệu đồng.

II. Kết quả thực hiện giải ngân theo các nguồn vốn:

1. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do cấp huyện quản lý (bao gồm cấp xã) 6 tháng đầu năm 2020:

Đến ngày 20/5/2020, giá trị giải ngân được 53.012 triệu đồng/184.474 triệu đồng, đạt 28,7% kế hoạch; ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2020 đạt 44,1% kế hoạch, Trong đó: Nguồn vốn giao dự toán đầu năm giải ngân 20.517 triệu đồng/102.400 triệu đồng, đạt 20%, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 là 31.374 triệu đồng, đạt 30,6%. Cụ thể:

a) Nguồn vốn do cấp huyện quản lý: giải ngân 13.002 triệu đồng/73.570 triệu đồng, đạt 17,7% kế hoạch; ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt 27,7% kế hoạch, trong đó:

- Nguồn vốn phân cấp cấp huyện giải ngân 8.254 triệu đồng/47.424 triệu đồng, đạt 17,4% kế hoạch, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt 28,9% kế hoạch.

- Nguồn vốn CQSDĐ huyện giải ngân 4.748 triệu đồng/26.146 triệu đồng, đạt 18,2%, ước thực hiện 25,4% kế hoạch.

- Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2019 ngân sách huyện mới được phân bổ trong tháng 04/2020 nên chưa giải ngân, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt 45,5% kế hoạch.

- Vốn chuyển nguồn 2019 sang năm 2020 giải ngân 10.282 triệu đồng/15.499 triệu đồng đạt 66,3%, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt 77,4% kế hoạch.

b) Nguồn vốn do cấp xã quản lý giải ngân 7.515 triệu đồng/28.830 triệu đồng, đạt 26,1% kế hoạch, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt 38,3% kế hoạch, trong đó:

- Nguồn vốn phân cấp cấp xã giải ngân 6.690 triệu đồng/14.976 triệu đồng, đạt 44,7% kế hoạch, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt 55,5% kế hoạch.

- Nguồn vốn CQSDĐ cấp xã giải ngân 826 triệu đồng/13.854 triệu đồng, đạt 6% kế hoạch, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt 19,6% kế hoạch.

- Nguồn vốn cấp xã quản lý khác (không thuộc kế hoạch đầu tư công đầu năm 2020) giải ngân 4.706 triệu đồng: 4.906 triệu đồng đạt 95,9.

- Nguồn ngân sách xã chuyển nguồn năm 2019 chuyển sang năm 2020 (không thuộc kế hoạch đầu tư công đầu năm 2020) giải ngân 17.506 triệu đồng/27.978 triệu đồng đạt 62,6%.

(chi tiết biểu số 01 đính kèm)

2. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do ngân sách Trung ương, tỉnh quản lý hỗ trợ cho cấp huyện (bao gồm cấp xã) để thực hiện các chương trình 2020:

Nguồn vốn Trung ương, tỉnh hỗ trợ giải ngân được 28.181 triệu đồng/98.611 triệu đồng, đạt 28,6% kế hoạch, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt 52,4% kế hoạch, bao gồm:

a) Vốn chương trình phát triển nhân lực giải ngân 5.161 triệu đồng/9.440 triệu đồng, đạt 54,7% kế hoạch, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt 80,5% kế hoạch.

b) Chương trình phát triển đô thị giải ngân 19.675 triệu đồng/61.296 triệu đồng, đạt 32,1%, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt 53,2% kế hoạch; Trong đó:

- Vốn trung ương hỗ trợ Kè bờ biển thị trấn Vạn Giã giải ngân 10.448 triệu đồng/10.500 triệu đồng đạt 99,5% kế hoạch.

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ Kè bờ biển thị trấn Vạn Giã giải ngân 5.028 triệu đồng/5.094 triệu đồng đạt 98,70% kế hoạch.

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ Đường Lê Lợi 9.000 triệu đồng chưa giải ngân do vướng công tác bồi thường giải tỏa.

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ Kè từ đường sắt đến Cầu huyện giải ngân 4.149 triệu đồng/12.000 triệu đồng, đạt 34,6% kế hoạch.

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ dự án Bến cá Quảng Hội thuộc Chương trình nông thôn mới giải ngân 50 triệu đồng/24.702 triệu đồng đạt 0,2% kế hoạch.

c) Chương trình 135 năm 2020 giải ngân 192 triệu đồng/600 triệu đồng đạt 32% kế hoạch, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt 100% kế hoạch.

d) Chương trình nông thôn mới chưa được tinh giao vốn nên chưa giải ngân.

đ) Các dự án khác giải ngân 3.153 triệu đồng/9.000 triệu đồng đạt 35% kế hoạch, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt 37,8% kế hoạch.

e) Nguồn vốn khắc phục sửa chữa theo Văn bản số 2796/UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa chưa giải ngân, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt 40% kế hoạch.

f) Công trình giao thông, thủy lợi theo quyết định 3813/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh (ngân sách TW năm 2020) chưa giải ngân, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 đạt 100% kế hoạch.

(Theo Biểu số 01 đính kèm)

III. Đánh giá chung về kết quả giải ngân vốn đầu công 6 tháng đầu năm 2020:

Tổng kế hoạch vốn trên địa bàn huyện (*bao gồm vốn Trung ương, tỉnh hỗ trợ và vốn cấp huyện, xã quản lý*) tính đến ngày 20/5/2020 đã được giải ngân được 81.193 triệu đồng/283.085 triệu đồng, đạt 28,7% so với tổng kế hoạch vốn đã bố trí. Số vốn còn lại chưa được giải ngân trước thời điểm ngày 20/5/2020 do các nguyên nhân sau đây:

- Trường THCS Vạn Giã: Xây mới khu hành chính 3 tầng, cải tạo phòng học, công trình phụ, phòng thiết bị - y tế thành nhà đa năng chưa giải ngân do chưa được Sở giáo dục và Đào tạo bàn giao mặt bằng để thi công.

- Một số công trình như đường Lê Lợi, Kè đường sắt đến cầu huyện, đường Trần Đường, đường Hà Huy Tập... được ưu tiên bố trí nguồn vốn tỉnh và huyện để kịp thời chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng; nhưng từ năm 2019 cho đến nay do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải tỏa nên không có khả năng giải ngân trong 06 tháng đầu năm 2020.

- Một số công trình do mới bổ sung đầu tư 06 tháng đầu năm 2020 nên mới thực hiện xong công tác đấu thầu nên chưa giải ngân: Nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách huyện, nguồn vốn khắc phục sửa chữa theo Văn bản số 2796/UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh, các công trình giao thông, thủy lợi theo quyết định 3813/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh (ngân sách TW năm 2020).

- Các công trình thuộc Chương trình nông thôn mới phần vốn tỉnh chưa được bố trí vốn nên chưa giải ngân phần vốn tỉnh.

- Công trình Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tuyến đường mở rộng Quốc lộ 1 (phần 01 bên đường còn lại đối với các đoạn qua đô thị, khu dân cư đồng đúc) chưa giải ngân do đang điều chỉnh dự án đầu tư.

- Dự án Bến cá Quảng Hội thuộc Chương trình nông thôn mới giải ngân thấp 0,2% do chủ đầu tư chưa thực hiện thanh toán khối lượng thi công theo tiến độ, dự kiến đến 30/6/2020 chủ đầu tư lập hồ sơ thanh toán khối lượng thi công đạt 28% kế hoạch vốn.

IV. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trong các tháng còn lại của năm 2020:

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2020 nhằm bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước; UBND huyện Vạn Ninh đề ra một số giải pháp sau đây:

1. Các chủ đầu tư, rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, khẩn trương giải ngân nguồn vốn kế hoạch đã giao trong năm 2020, có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để nhanh chóng đề ra các biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đang có vướng mắc trong công tác bồi thường, giải tỏa.

2. Nhanh chóng lập thủ tục thanh toán tạm ứng khối lượng để hoàn chỉnh hồ sơ gửi Kho bạc nhà nước huyện để thực hiện các thủ tục thanh toán ngay theo thủ tục quy định, đảm bảo đến cuối năm 2020 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt trên 95% so với dự toán đã được giao cho đơn vị.

3. Các chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn được phép kéo dài từ năm 2019 sang năm 2020 phải tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để khẩn trương giải ngân kế hoạch vốn, vì theo quy định không được phép chuyển nguồn sang năm 2021 (trừ trường hợp được HĐND tỉnh cho phép).

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ thực hiện thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước khi đã có khối lượng nghiệm thu nhằm giải ngân nguồn vốn kế hoạch do UBND các xã, thị trấn quản lý đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2020 và các nguồn vốn bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn hỗ trợ của UBND tỉnh.

5. Riêng đối với nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển đô thị loại 04 và loại 05, UBND huyện đã bổ sung dự toán cho UBND thị trấn Vạn Giã, xã Đại Lãnh nhằm nâng cấp, sửa chữa các công trình trên địa bàn (*vì đây là nguồn vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư, do vậy chỉ thực hiện giải ngân thanh toán trong năm 2020, không chuyển nguồn sang năm 2021 và không bố trí lại nguồn vốn khác để thanh toán*); Chủ tịch UBND thị trấn Vạn Giã và xã Đại Lãnh phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu không hoàn thành tiến độ giải ngân thanh toán 100% nguồn vốn này trong năm 2020.

6. Đối với Kho bạc nhà nước huyện: chủ động kế hoạch vốn, kế hoạch chi trả, thanh toán bảo đảm đầy đủ, kịp thời yêu cầu nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư của các đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác kiểm soát chi thanh toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các chủ đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư và nhà thầu thanh toán khối lượng hoàn thành đúng theo quy định; tổ chức đôn đốc các chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương thanh toán khối lượng đã được tạm ứng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển nguồn tạm ứng sang năm sau.

7. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Chủ động kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án đã bố trí vốn năm 2020, phần đầu


năm 2020 tỉ lệ giải ngân trên địa bàn huyện theo kế hoạch. Chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện trong công tác chuyển nguồn; kiên quyết không thực hiện chuyển nguồn vốn đối với các dự án đã được chuyển nguồn từ năm 2019 sang năm 2020 nhưng không giải ngân được trong năm 2020.

Uỷ ban nhân dân huyện kính báo cáo./.


Nơi nhận:

- TT. HĐND, TT.Huyện ủy;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Phòng Tài chính - KH;
- Lưu: VT. KV,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH



Võ Lực Phẩm



TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020
(Số liệu báo cáo đến ngày 20/5/2020)

S T T	Tên công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian khởi công - hoàn thành	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư		QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật		Lý kế để tri vẫn đến hết năm 2019										Tổng số KH và NS huyện, xã năm 2020	KH và NS huyện, xã năm 2020	Nguồn vốn										Tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm 2020	Tỷ lệ giải ngân trước đến ngày 30/6/2020	Ghi chú												
					Trong đó:		Trong đó:															Cấp huyện		Cấp xã																					
					Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt	Số QĐ, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt	Tổng số	Ngân sách TW	Ngân sách cấp huyện quản lý	Ngân sách cấp huyện quản lý	Tổng số	Phản cấp ủy quyền huyện	CQSD đất NS huyện	Vốn chuyển nguồn 2019-2020 tại đơn vị	Ngân hàng thương mại chi nhánh 2019	Tổng số	Phản cấp ủy quyền xã, TT	CQSD đất NS xã, TT	Vốn chuyển nguồn 2019-2020 tại đơn vị	Ngân Vay NS xã	Vốn khác tình	TW	Tổng số giải ngân	Phản cấp ủy quyền huyện	CQSD đất NS huyện	Vốn chuyển nguồn 2019-2020 tại đơn vị	Ngân hàng thương mại chi nhánh 2019	Tổng số	Phản cấp ủy quyền xã, TT	CQSD đất NS xã, TT	Vốn chuyển nguồn 2019-2020 tại đơn vị	Ngân Vay NS xã	Vốn khác tình	TW									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
9	Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm; Hạng mục: Sửa chữa hệ thống cung cấp nước và Đào tạo	Phòng Giáo dục và Đào tạo	xã Văn Thắng	năm 2020	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020 của UBND huyện	500	Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND huyện	500					500	500	500																										200	200			
10	Trường Tiểu học Văn Thắng 3; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh, sửa chữa hệ thống cống, xây mới tường rào	Phòng Giáo dục và Đào tạo	xã Văn Thắng	năm 2020	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020 của UBND huyện	700	Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND huyện	700					700	700	700																										280	280			
11	Trường Tiểu học Văn Tho 1; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh và lát đáరi đành nhà vệ sinh	Phòng Giáo dục và Đào tạo	xã Văn Tho	năm 2020	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020 của UBND huyện	400	Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND huyện	399					400	400	400																										160	160			
12	Trường Tiểu học Văn Thắng 2; Hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh, nâng cấp bê tông	Phòng Giáo dục và Đào tạo	xã Văn Thắng	năm 2020	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020 của UBND huyện	500	Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND huyện	500					500	500	500																									200	200				
13	Sân ch�n trj sô làm việc UBND huyện Văn Ninh	Văn phòng HĐND và UBND	thị trấn Văn Giã	năm 2020	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020 của UBND huyện	1.100	Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND huyện	1.100					1.100	1.100	1.100																								440	440					
14	Sân ch�n nhà thi đấu và tượng đài Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	thị trấn Văn Giã	năm 2020	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020 của UBND huyện	1.100	Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND huyện	1.098					1.100	1.100	1.100																							440	440						
15	Hỗn thông điện chiếu sáng công cộng tại ngã 3 Quốc lộ 1 và tỉnh lộ Xuân Sơn DT.651E và ngã 3 Quốc lộ 1 đường Cây Dưới Tu Bóng	Phòng Quản lý Đô thị	xã Xuân Sơn, xã Văn Hưng, xã Văn Phước	năm 2020	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020 của UBND huyện	125	Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND huyện	125					125	125	125																								50	50					
16	Sân ch�n hệ thống bảng điện tử tại công cháo huyện Văn Ninh	UBND thị trấn Văn Giã	thị trấn Văn Giã	năm 2020	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020 của UBND huyện	400	Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND huyện	400					400	400	400																								160	160					
17	Sân ch�n trj sô làm việc Phòng Tài nguyên và Môi trường; Hạng mục: Sửa chữa trrjng trong nhà lầu 2, lớp mái tôn kẽm súng vuông	Phòng Tài nguyên và Môi trường	thị trấn Văn Giã	năm 2020	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020 của UBND huyện	345	Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND huyện	345					345	345	345																								138	138					
18	Hỗn trj năng nêu, xây tường rào nhà vệ sinh Hội trường thôn Tân Phước Tây	UBND xã Tân Phước	xã Tân Phước	năm 2020	QĐ số 193/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND xã Tân Phước	300							150	150	150																							60	60						
19	Hỗn trj năng nêu, xây tường rào nhà vệ sinh Hội trường thôn Tân Phước Nam	UBND xã Tân Phước	xã Tân Phước	năm 2020	QĐ số 192/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND xã Tân Phước	300							150	150	150																							60	60						
20	Đường Châ Lâ	Ban QLDA các CTXD	xã Văn Bình	năm 2020	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020 của UBND huyện	1.100	Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND huyện	1.099					1.100	1.100	1.100																								440	440					
21	Đường liên thôn từ nhà ông Đào Khú - thôn Tân Phú đến giáp đường Thông Nhất - thôn Phú cang 1 bắc (giai đoạn 1)	Ban QLDA các CTXD	xã Văn Phú	năm 2020	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020 của UBND huyện	1.100	Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND huyện	1.100					1.100	1.100	1.100																								440	440					
22	Kênh mương U thôn Xuân Cam	Phòng Kinh tế	xã Xuân Sơn	năm 2020	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020 của UBND huyện	1.100	Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND huyện	1.099					1.100	1.100	1.100																							440	440						
23	Kênh Đóng Công từ Đầu Đóng đê Phân Thuộc	Phòng Kinh tế	xã Xuân Sơn	năm 2020	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020 của UBND huyện	1.100	Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND huyện	1.099					1.100	1.100	1.100																								440	440					
24	Kênh mương Rõc Mòn - Lương Điện (giai đoạn 2)	UBND xã Văn Lương	xã Văn Lương	năm 2020	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020 của UBND huyện	800	Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND huyện	799					800	800	800																										320	320			
25	Công binh đường dọc đường sắt Tân Lập - Thung Voi	UBND xã Văn Lương	xã Văn Lương	năm 2020	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020 của UBND huyện	350	Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND huyện	350					350	350	350																										140	140			
26	Nâng cấp sân ch�n Đường vào dinh Hiền Lương đến nhà ông An	UBND xã Văn Lương	xã Văn Lương	năm 2020	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2020 của UBND huyện	850	Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND huyện	850					850	850	850																														

